



PROYECTO : “I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR | PAQUETE 5 ESCUELAS BICENTENARIO LIMA-PERÚ”

VALORIZACIÓN N° : 03 - NOVIEMBRE 2025 - VAL. CIERRE

CONTRATISTA	: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
PROVEEDOR	: LOGISTICALS S.A.
RUC	: 20160642549
PEDIDO DE COMPRA	: 4500033243
ALCANCE	: SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MONTO (SIN IGV)	: \$90,378.83
MONEDA	: Dólar USA
CENTRO DE COSTOS	: 0163 REPÚBLICA DEL ECUADOR
PERIODO	: 03/11/2025 al 07/11/2025

CONCEPTO		MONTO US\$
A	MONTO VALORIZADO - Monto valorizado bruto	\$ 35,390.02 35,390.02
B	AMORTIZACION POR ADELANTOS - En efectivo - Para materiales	\$ - - -
C	MONTO FACTURABLE (A-B)	\$ 35,390.02
D	IMPUESTO I.G.V. (18%*C)	\$ 6,370.20
E	MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (C+D)	\$ 41,760.22
F	RETENCIONES - Fondo de garantía - Fiel cumplimiento	\$ - - -
G	MONTO NETO A PAGAR (E-F)	\$ 41,760.22
H	MONTO A RECIBIR (G)	\$ 41,760.22

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. MARCO GUZMAN ADMINISTRADOR DE OBRA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC GRUPO JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ING. FERNANDO QUIÑONES FRICK GERENTE DE SITIO I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR	 LOGISTICALS S.A. BLASCO NUNEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)



DETALLE DE VALORIZACIÓN

ALCANCE : SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
PEDIDO N° : 4500033243
PERIODO : 03/11/2025 al 07/11/2025

ÍTEM	POSICIÓN	ARTÍCULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	P.U. US\$	TOTAL US\$	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN N° 03 - NOVIEMBRE 2025		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
									UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$
PEDIDO DE COMPRA N° 4500033243																
01	10	10072236	01.47.04	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	UND	4.00	40.81	163.24	3.60	146.92	0.40	16.32	4.00	163.24	-	-
02	20	10072238	01.47.04	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UND	12.00	1,300.00	15,600.00	10.80	14,040.00	1.20	1,560.00	12.00	15,600.00	-	-
03	30	10072241	01.47.04	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01	UND	8.00	2,340.00	18,720.00	7.20	16,848.00	0.80	1,872.00	8.00	18,720.00	-	-
04	40	10072244	01.47.04	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	UND	1.00	394.03	394.03	-	-	1.00	394.03	1.00	394.03	-	-
05	50	10072243	01.47.04	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	4.00	49.18	196.72	-	-	4.00	196.72	4.00	196.72	-	-
06	60	10072246	01.47.04	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	1.00	14,394.80	14,394.80	-	-	1.00	14,394.80	1.00	14,394.80	-	-
07	70	10072247	01.47.04	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	1.00	12,174.20	12,174.20	-	-	1.00	12,174.20	1.00	12,174.20	-	-
08	80	10072245	01.47.04	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	4.00	325.00	1,300.00	-	-	4.00	1,300.00	4.00	1,300.00	-	-
09	90	10072251	01.47.04	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	UND	4.00	116.48	465.92	3.60	419.33	0.40	46.59	4.00	465.92	-	-
10	100	10072252	01.47.04	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	UND	4.00	104.00	416.00	3.60	374.40	0.40	41.60	4.00	416.00	-	-
11	110	10072250	01.47.04	MOD ENTREN DE CIRCUITOS ELECTRON MECE-01	UND	8.00	1,104.48	8,835.84	7.20	7,952.26	0.80	883.58	8.00	8,835.84	-	-
12	120	10072255	01.47.04	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	UND	4.00	29.90	119.60	3.60	107.64	0.40	11.96	4.00	119.60	-	-
13	130	10072253	01.47.04	MODULO DE PLC PLC-01	UND	4.00	2,697.04	10,788.16	3.60	9,709.34	0.40	1,078.82	4.00	10,788.16	-	-
14	140	10072256	01.47.04	PROTOBOARD PRTB-01	UND	8.00	175.50	1,404.00	7.20	1,263.60	0.80	140.40	8.00	1,404.00	-	-
15	150	10072254	01.47.04	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	UND	20.00	2.89	57.80	18.00	52.02	2.00	5.78	20.00	57.80	-	-
16	160	10072257	01.47.04	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	UND	12.00	3.61	43.32	10.80	38.99	1.20	4.33	12.00	43.32	-	-
17	170	10072258	01.47.04	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	UND	4.00	259.67	1,038.68	3.60	934.81	0.40	103.87	4.00	1,038.68	-	-
18	180	10072260	01.47.04	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	UND	4.00	68.67	274.68	3.60	247.21	0.40	27.47	4.00	274.68	-	-
19	190	10072259	01.47.04	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	UND	4.00	205.10	820.40	-	-	4.00	820.40	4.00	820.40	-	-
20	200	10072261	01.47.04	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	UND	4.00	247.78	991.12	3.60	892.01	0.40	99.11	4.00	991.12	-	-
21	210	10072249	01.47.04	MINI TALADRO PORTATIL TLV-05	UND	8.00	198.61	1,588.88	7.20	1,429.99	0.80	158.89	8.00	1,588.88	-	-
22	220	10072237	01.47.04	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	UND	4.00	112.67	450.68	3.60	405.61	0.40	45.07	4.00	450.68	-	-
23	230	10072262	01.47.04	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	UND	4.00	24.14	96.56	3.60	86.90	0.40	9.66	4.00	96.56	-	-
24	240	10072242	01.47.04	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	UND	1.00	44.20	44.20	0.90	39.78	0.10	4.42	1.00	44.20	-	-
SUBTOTAL								\$ 90,378.83	60.8%	\$ 54,988.81	39.2%	\$ 35,390.02	100.0%	\$ 90,378.83	0.0%	\$ -

INDIRECTOS

GG				GASTOS GENERALES		0.00%		-				-		-		-
UT				UTILIDAD		0.00%		-				-		-		-
DC				DESCUENTO COMERCIAL		0.00%		-		-		-		-		-
MONTO VALORIZADO (A)								\$ 90,378.83	60.8%	\$ 54,988.81	39.2%	\$ 35,390.02	100.0%	\$ 90,378.83	0.0%	\$ -



DETALLE DE VALORIZACIÓN

ALCANCE : SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
PEDIDO N° : 4500033243
PERIODO : 03/11/2025 al 07/11/2025

DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ÍTEM			DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE %	TOTAL US\$	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
F.1			RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA			0.00%	-		-		-		-		-
F.2			RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO			0.00%	-		-		-		-		-
B.1			AMORTIZACIÓN DE ADELANTO			0.00%	-		-		-		-		-

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ----- LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ----- MARCO GUZMAN ADMINISTRADOR DE OBRA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC GRUPO JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ----- ING. FERNANDO QUIÑONES FRICK GERENTE DE SITIO I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR	 LOGISTICALS S.A. ----- BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)

FICHA RESUMEN DE VALORIZACIONES

PROYECTO :
CENTRO DE COSTOS :
PROVEEDOR :
ALCANCE :

"PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO (PEIP-EB)" - PAQUETE 05
0163 REPÚBLICA DEL ECUADOR
LOGISTICALS S.A.
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

FECHA: 7/11/2025
IGV: 18%

Completar data

I. MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PEDIDO N°	VALOR NETO	IGV	TOTAL INC IGV
ORIGINAL				
PC PRINCIPAL	4500033243	\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02
Subtotal:		\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02
CAMBIOS				
Subtotal:		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CONTRATO ORIGINAL		\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02

II. MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADICIONALES + DEDUCTIVOS)

CONCEPTO	PEDIDO N°	VALOR NETO	IGV	TOTAL INC IGV
ORIGINAL				
PC PRINCIPAL	4500033243	\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02
Subtotal:		\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02
CAMBIOS (ADICIONALES / DEDUCTIVOS)				
Adicional 1		\$ -	\$ -	\$ -
Adicional 2		\$ -	\$ -	\$ -
Deductivo 1		\$ -	\$ -	\$ -
Deductivo 2		\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal:		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CONTRATO FINAL		\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02

III. DETALLE DE FACTURACIÓN

CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	MONTO VALORIZADO	ADELANTO / AMORTIZACIÓN	SUBTOTAL	IGV	TOTAL A FACTURAR INC. IGV	PENALIDAD	RETENCIÓN DE GARANTÍA y FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO A PAGAR INC. IGV	FACTURA N°
ORIGINAL										
Val. N° 01	23-Jun	\$ 15,793.70	\$ -	\$ 15,793.70	\$ 2,842.87	\$ 18,636.57	\$ -	\$ 18,636.57		
Val. N° 02	24-Jul	\$ 39,195.11	\$ -	\$ 39,195.11	\$ 7,055.12	\$ 46,250.23	\$ -	\$ 46,250.23		
Val. N° 03	7-Nov	\$ 35,390.02	\$ -	\$ 35,390.02	\$ 6,370.20	\$ 41,760.22	\$ -	\$ 41,760.22		
Val. N° 04		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Val. N° 05		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Val. N° 06		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Subtotal:		\$ 90,378.83	\$ -	\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02	\$ -	\$ 106,647.02		
ADICIONALES										
Val. N° 0X		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Subtotal:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL FACTURADO		\$ 90,378.83	\$ -	\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02	\$ -	\$ 106,647.02		
DESCUENTOS										
Val. N° 0X-JJC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		FACTURA JJC
Subtotal:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL FACTURADO(INC. DESCUENTOS)		\$ 90,378.83	\$ -	\$ 90,378.83	\$ 16,268.19	\$ 106,647.02	\$ -	\$ 106,647.02		

FICHA RESUMEN DE VALORIZACIONES

PROYECTO :
CENTRO DE COSTOS :
PROVEEDOR :
ALCANCE :


"PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO (PEIP-EB)" - PAQUETE 05
0163 REPÚBLICA DEL ECUADOR
LOGISTICALS S.A.
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

FECHA: 7/11/2025
IGV: 18%

Completar data

IV. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTO VALORIZADO		ADELANTO / AMORTIZACIÓN		SUBTOTAL		IGV		TOTAL A FACTURAR INC. IGV		PENALIDAD		RETENCIÓN DE GARANTÍA y FIEL CUMPLIMIENTO		MONTO A PAGAR INC. IGV	
ORIGINAL																
Monto final	\$	90,378.83		\$	90,378.83	\$	16,268.19	\$	106,647.02					\$	106,647.02	
Total facturado	\$	90,378.83	\$	-	\$	90,378.83	\$	16,268.19	\$	106,647.02	\$	-	\$	-	\$	106,647.02
Subtotal:	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CAMBIOS																
Monto final	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				\$	-	
Total facturado	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	\$	-	
Subtotal:	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	\$	-	
TOTAL LIQUIDACIÓN																
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. MARCO GUZMAN ADMINISTRADOR DE OBRA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC GRUPO JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ING. FERNANDO QUIÑONES FRICK GERENTE DE SITIO IE REPUBLICA DEL ECUADOR	 LOGISTICALS S.A. BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)




SUSTENTO DE METRADOS

ALCANCE : SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
N° DE PEDIDO : 4500033243
PERIODO : 03/11/2025 al 07/11/2025

ÍTEM	POSICIÓN	ARTÍCULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	COD. LOTE LOGS	COD. COLEGIO	COD ITEM LOGS	COD ITEM JJC	MARCA	PROVEEDOR	UND.	CANTIDAD	ACUM. ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO		VALORIZACIÓN N° 03 - NOVIEMBRE 2025	
													% AVANCE	CANT.	% AVANCE	CANT.	% AVANCE	CANT.
PEDIDO DE COMPRA N° 4500033243																		
01	10	10072236	01.47.04	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	LPT-C506-ROB01	C506	ROB01	BCN-01	SCHNEIDER	CONELSAC	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
02	20	10072238	01.47.04	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01				FTA-01				12.00	90.00%	10.80	100.00%	12.00	10.00%	1.20
03	30	10072241	01.47.04	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01				GND-01				8.00	90.00%	7.20	100.00%	8.00	10.00%	0.80
04	40	10072244	01.47.04	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01				KCN-01				1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
05	50	10072243	01.47.04	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.				KCP-01				4.00		-	100.00%	4.00	100.00%	4.00
06	60	10072246	01.47.04	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.				KETB-01				1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
07	70	10072247	01.47.04	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.				KETB-02				1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
08	80	10072245	01.47.04	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.				KRB-01				4.00		-	100.00%	4.00	100.00%	4.00
09	90	10072251	01.47.04	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	LPT-C506-ROB12	C506	ROB12	MBL-01	GENERIC0	PARURO	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
10	100	10072252	01.47.04	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	LPT-C506-ROB13	C506	ROB13	MBL-02	GENERIC0	PARURO	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
11	110	10072250	01.47.04	MOD ENTREN DE CIRCUITOS ELECTRON MECE-01				MECE-01				8.00	90.00%	7.20	100.00%	8.00	10.00%	0.80
12	120	10072255	01.47.04	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01				PCR-01				4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
13	130	10072253	01.47.04	MODULO DE PLC PLC-01	LPT-C506-ROB16	C506	ROB16	PLC-01	SCHNEIDER	DARTE ELECTRICIDAD	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
14	140	10072256	01.47.04	PROTOBOARD PRTB-01	LPT-C506-ROB17	C506	ROB17	PRTB-01	GENERIC0	PARURO	UND.	8.00	90.00%	7.20	100.00%	8.00	10.00%	0.80
15	150	10072254	01.47.04	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	LPT-C506-ROB18	C506	ROB18	PSL-01	CAMSCO	CONELSAC	UND.	20.00	90.00%	18.00	100.00%	20.00	10.00%	2.00
16	160	10072257	01.47.04	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	LPT-C506-ROB19	C506	ROB19	PULS-01	CAMSCO	CONELSAC	UND.	12.00	90.00%	10.80	100.00%	12.00	10.00%	1.20
17	170	10072258	01.47.04	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	LPT-C506-ROB04	C506	ROB05	REL-01	SIEMENS	FCM	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
18	180	10072260	01.47.04	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01				SPR-01				4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
19	190	10072259	01.47.04	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02				SPR-02				4.00		-	100.00%	4.00	100.00%	4.00
20	200	10072261	01.47.04	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	LPT-C506-ROB26	C506	ROB23	SPR-03	XUK - Multi -Sn	FCM	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
21	210	10072249	01.47.04	MINI TALADRO PORTATIL TLV-05	LPT-C506-ROB06	C506	ROB06	TLV-05	DREMEL	FERREMAX/VULTEC	UND.	8.00	90.00%	7.20	100.00%	8.00	10.00%	0.80
22	220	10072237	01.47.04	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	LPT-C506-ROB27	C506		TRI-01	SCHNEIDER	CONELSAC	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
23	230	10072262	01.47.04	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	LPT-C506-ROB27	C506	ROB17	TRJ-01	GENERIC0	PARURO	UND.	4.00	90.00%	3.60	100.00%	4.00	10.00%	0.40
24	240	10072242	01.47.04	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	LPT-C506-ROB27	C506	ROB27	UTP-01	XON F/UTP CAT.	KROTON	UND.	1.00	90.00%	0.90	100.00%	1.00	10.00%	0.10

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ----- LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. ----- MARCO GUZMAN ADMINISTRADOR DE OBRA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC GRUPO ----- ING. FERNANDO QUIÑONES FRICK GERENTE DE SITIO I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR	 LOGISTICALS S.A. ----- BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)

JJC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PANEL FOTOGRÁFICO	
	
INGRESO ALMACÉN TM1 - TOMÁS MARSANO 2601 - SURQUILLO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN	INGRESO ALMACÉN TM1 - TOMÁS MARSANO 2601 - SURQUILLO - GENERADOR DE SEÑALES ANALÓGICAS
	
INGRESO ALMACÉN TM1 - TOMÁS MARSANO 2601 - SURQUILLO - MÓDULO DE ENTRENAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	INGRESO ALMACÉN TM1 - TOMÁS MARSANO 2601 - SURQUILLO - PROBADOR DE CABLE DE RED
	
INGRESO ALMACÉN TM1 - TOMÁS MARSANO 2601 - SURQUILLO - SENSOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS	INGRESO ALMACÉN TM1 - TOMÁS MARSANO 2601 - SURQUILLO - JUEGO DE CABLES UTP

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. MARCO GUZMAN ADMINISTRADOR DE OBRA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	JJC GRUPO ING. FERNANDO QUINONES FRICK GERENTE DE SITIO I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR	LOGISTICALS S.A. BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)

Certificado de firmas electrónicas:
E7AD72829-07E1-47B9-882E-4E61CFF52406



Firmado por

Firma electrónica

Blasco Augusto Nuñez Piquet
PER 09383705
bnunez@logisticsals.com

GMT-03:00 Lunes, 05 Enero, 2026 21:44:07
Identificador único de firma:
60B11E90-20F1-49F5-8414-5749E08846DA

Luis Antonio Donet Sanchez
PER 70215096
ldonet@jjc.com.pe

GMT-03:00 Sábado, 13 Diciembre, 2025 14:54:46
Identificador único de firma:
E93C1E7B-01BC-42A3-98A3-D22C41F4B739

FERNANDO QUIÑONES FRICK
PER 40809352
fquinones@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 12 Diciembre, 2025 10:27:25
Identificador único de firma:
7C1AE79F-2CC6-4512-A94E-F2C727E62550

Marco Antonio Guzman Boggio
PER 42832889
marco.guzman@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 12 Diciembre, 2025 10:25:20
Identificador único de firma:
DF717E5D-DADA-4E1A-8F24-50D3B52F6ED6

Fecha : 12.12.2025

Pedido : 4500033243

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001021105

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: VAL 03-NOV.25

CE:

Observaciones: INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	10072236	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	0.400	UND	40.80	16.32			
0002	10072238	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	1.200	UND	1300.00	1560.00			
0003	10072241	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01	0.800	UND	2340.00	1872.00			
0004	10072244	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	1.000	UND	394.03	394.03			
0005	10072243	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01	4.000	UND	49.18	196.72			
0006	10072246	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01	1.000	UND	14394.80	14394.80			
0007	10072247	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02	1.000	UND	12174.20	12174.20			
0008	10072245	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01	4.000	UND	325.00	1300.00			
0009	10072251	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	0.400	UND	116.48	46.59			
0010	10072252	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	0.400	UND	104.00	41.60			
0011	10072250	MOD ENTREN DE CIRCUITOS ELECTRON MECE-01	0.800	UND	1104.48	883.58			
0012	10072255	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	0.400	UND	29.90	11.96			
0013	10072253	MODULO DE PLC PLC-01	0.400	UND	2697.05	1078.82			
0014	10072256	PROTOBOARD PRTB-01	0.800	UND	175.50	140.40			
0015	10072254	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	2.000	UND	2.89	5.78			
0016	10072257	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	1.200	UND	3.61	4.33			
0017	10072258	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	0.400	UND	259.68	103.87			
0018	10072260	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	0.400	UND	68.68	27.47			
0019	10072259	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	4.000	UND	205.10	820.40			
0020	10072261	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	0.400	UND	247.78	99.11			
0021	10072249	MINI TALADRO PORTATIL TLV-05	0.800	UND	198.61	158.89			
0022	10072237	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	0.400	UND	112.68	45.07			
0023	10072262	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	0.400	UND	24.15	9.66			
0024	10072242	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	0.100	UND	44.20	4.42			



JJC Contratistas Generales S.A.
0163 IE REPÚBLICA ECUADOR

Pag. 2 de 2

Fecha : 12.12.2025

Pedido : 4500033243

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001021105

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: VAL 03-NOV.25

CE:

Observaciones: INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION INGRESO PARA VALORIZACION

Total (Dólar USA)

35,390.02

Recibido:

DNI:

Firma:

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
ERNESTO YUPANQUI
JEFE DE ALMACÉN DE OBRA
I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/25
		Página 1 de 12

INFORME DE VALORIZACIÓN N° 03

DE LA I.E REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUBCONTRATISTA: LOGISTICALS SA


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/2025
		Página 2 de 12

Contenido

1. DATOS GENERALES..... 3

2. ANTECEDENTES..... 3

3. EXPEDIENTE DE VALORIZACIÓN..... 3

3.1. DETALLE DE VALORIZACIÓN..... 4

3.2. MAPEO DE AVANCE 4

3.3. PANEL FOTOGRAFICO 4

3.4. CALIDAD 4

4. CONCLUSIONES 4

LOGISTICALS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/2025
		Página 3 de 12

1. DATOS GENERALES

- 1.1. Obra: ESCUELAS BICENTENARIO
- 1.2. Institución Educativa: I. E REPÚBLICA ECUADOR
- 1.3. Ubicación: AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. S/N A.H.
NUEVA ESPERANZA VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA
- 1.4. Contrato: SUMINISTRO E INSTALACION DE
TALLER ROBOTICA, INFORMATICA Y ELECTRONICA
- 1.5. Orden de Servicio: 4500033243
- 1.6. Subcontratista: LOGISTICALS S, A
- 1.7. Inicio de actividades: 25/03/2025

2. ANTECEDENTES

- Con fecha 14 de marzo del 2025, la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A mediante notifica la adjudicación por los trabajos de **“SUMINISTRO ROBOTICO, INFORMATICO Y ELECTRONICA”**
- Con fecha 25/03/2025, se inicia las actividades correspondientes a la Institución Educativa I.E REPÚBLICA DEL ECUADOR.

3. EXPEDIENTE DE VALORIZACIÓN

El Subcontratista en cumplimiento de sus obligaciones ha presentado la cuantificación económica del avance de la ejecución de la obra.

- Numero de Valorización: N°03
- Periodo: del 03/11/2025 al 07/11/2025


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/2025
		Página 4 de 12

3.1.DETALLE DE VALORIZACIÓN

- El día 24-07-2025 el equipo de **JJC Contratistas Generales S.A.**, junto con el PEIP y Logisticals, realizaron la primera visita de valorización en los almacenes destinados para el Proyecto Escuelas Bicentenarias.
- La valorización se realizó por medio de muestreos aleatorios de los lotes arribados al almacén del Proyecto Escuelas Bicentenarias.
- En vista de la necesidad del proyecto, se realiza la entrega de los ítems indicados en el Anexo 01 al colegio **I.E REPÚBLICA DEL ECUADOR** de acuerdo con la orden de despacho enviada por **JJC Contratistas Generales S.A.**, los cuales forman parte de esta valorización.
- En el Anexo 02 se puede visualizar el Panel fotográfico de la visita de valorización #01, realizada el 09-06-2025 y la entrega de los ítems en el colegio **I.E REPÚBLICA DEL ECUADOR** con fecha **06/11/2025 y 07/11/2025** se puede visualizar el Panel fotográfico con las Guías de Remisión de los ítems entregados.
- Anexo #03: Se anexa Planilla de metrados (Cotización).
- Anexo #04: Se anexa Carta de Arribo
- Anexo #05: Se anexa Acta de Visita

3.2.MAPEO DE AVANCE

- No aplica para este evento de valorización.

3.3.PANEL FOTOGRAFICO

- En vista de que los ítems fueron entregados directamente a obra, no existe un reporte fotográfico de los mismos, sin embargo, en el Anexo #02 se puede visualizar las Guías de Remisión de los ítems entregados.

3.4.CALIDAD

- No aplica para este evento de valorización.

4. CONCLUSIONES

- Conforme a lo detallado en el presente informe, la presente valorización de cierre se realiza según la conformidad de los ítems entregados en **I.E REPÚBLICA DEL ECUADOR**, sustentada con las guías de remisión firmada por el jefe de almacén (ver anexo #02)

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/25
		Página 5 de 12



PROYECTO : “I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR | PAQUETE 5 ESCUELAS BICENTENARIO LIMA-PE

VALORIZACIÓN N° : 03 - NOVIEMBRE 2025 - VAL. CIERRE

CONTRATISTA	: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
PROVEEDOR	: LOGISTICALS S.A.
RUC	: 20160642549
PEDIDO DE COMPRA	: 4500033243
ALCANCE	: SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MONTO (SIN IGV)	: \$90,378.83
MONEDA	: Dólar USA
CENTRO DE COSTOS	: 0163 REPÚBLICA DEL ECUADOR
PERIODO	: 03/11/2025 al 07/11/2025

CONCEPTO		MONTO US\$
A	MONTO VALORIZADO - Monto valorizado bruto	\$ 35,390.02 35,390.02
B	AMORTIZACION POR ADELANTOS - En efectivo - Para materiales	\$ - - -
C	MONTO FACTURABLE (A-B)	\$ 35,390.02
D	IMPUESTO I.G.V. (18%*C)	\$ 6,370.20
E	MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (C+D)	\$ 41,760.22
F	RETENCIONES - Fondo de garantía - Fiel cumplimiento	\$ - - -
G	MONTO NETO A PAGAR (E-F)	\$ 41,760.22
H	MONTO A RECIBIR (G)	\$ 41,760.22

LOGISTICALS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/25
		Página 6 de 12


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

ANEXO 01



DETALLE DE VALORIZACIÓN

ALCANCE : SUBCONTRATO DE SUMINISTRO DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
PEDIDO N° : 4500033243
PERIODO : 03/11/2025 al 07/11/2025

ÍTEM	POSICIÓN	ARTÍCULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	P.U. US\$	TOTAL US\$	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN N° 03 - NOVIEMBRE 2025		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
									UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$
PEDIDO DE COMPRA N° 4500033243																
01	10	10072236	01.47.04	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	UND	4.00	40.81	163.24	3.60	146.92	0.40	16.32	4.00	163.24	-	-
02	20	10072238	01.47.04	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UND	12.00	1,300.00	15,600.00	10.80	14,040.00	1.20	1,560.00	12.00	15,600.00	-	-
03	30	10072241	01.47.04	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01	UND	8.00	2,340.00	18,720.00	7.20	16,848.00	0.80	1,872.00	8.00	18,720.00	-	-
04	40	10072244	01.47.04	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	UND	1.00	394.03	394.03	-	-	1.00	394.03	1.00	394.03	-	-
05	50	10072243	01.47.04	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	4.00	49.18	196.72	-	-	4.00	196.72	4.00	196.72	-	-
06	60	10072246	01.47.04	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	1.00	14,394.80	14,394.80	-	-	1.00	14,394.80	1.00	14,394.80	-	-
07	70	10072247	01.47.04	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	1.00	12,174.20	12,174.20	-	-	1.00	12,174.20	1.00	12,174.20	-	-
08	80	10072245	01.47.04	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	UND	4.00	325.00	1,300.00	-	-	4.00	1,300.00	4.00	1,300.00	-	-
09	90	10072251	01.47.04	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	UND	4.00	116.48	465.92	3.60	419.33	0.40	46.59	4.00	465.92	-	-
10	100	10072252	01.47.04	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	UND	4.00	104.00	416.00	3.60	374.40	0.40	41.60	4.00	416.00	-	-
11	110	10072250	01.47.04	MOD ENTREN DE CIRCUITOS ELECTRON MECE-01	UND	8.00	1,104.48	8,835.84	7.20	7,952.26	0.80	883.58	8.00	8,835.84	-	-
12	120	10072255	01.47.04	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	UND	4.00	29.90	119.60	3.60	107.64	0.40	11.96	4.00	119.60	-	-
13	130	10072253	01.47.04	MODULO DE PLC PLC-01	UND	4.00	2,697.04	10,788.16	3.60	9,709.34	0.40	1,078.82	4.00	10,788.16	-	-
14	140	10072256	01.47.04	PROTOBOARD PRTB-01	UND	8.00	175.50	1,404.00	7.20	1,263.60	0.80	140.40	8.00	1,404.00	-	-
15	150	10072254	01.47.04	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	UND	20.00	2.89	57.80	18.00	52.02	2.00	5.78	20.00	57.80	-	-
16	160	10072257	01.47.04	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	UND	12.00	3.61	43.32	10.80	38.99	1.20	4.33	12.00	43.32	-	-
17	170	10072258	01.47.04	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	UND	4.00	259.67	1,038.68	3.60	934.81	0.40	103.87	4.00	1,038.68	-	-
18	180	10072260	01.47.04	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	UND	4.00	68.67	274.68	3.60	247.21	0.40	27.47	4.00	274.68	-	-
19	190	10072259	01.47.04	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	UND	4.00	205.10	820.40	-	-	4.00	820.40	4.00	820.40	-	-
20	200	10072261	01.47.04	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	UND	4.00	247.78	991.12	3.60	892.01	0.40	99.11	4.00	991.12	-	-
21	210	10072249	01.47.04	MINI TALADRO PORTATIL TLV-05	UND	8.00	198.61	1,588.88	7.20	1,429.99	0.80	158.89	8.00	1,588.88	-	-
22	220	10072237	01.47.04	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	UND	4.00	112.67	450.68	3.60	405.61	0.40	45.07	4.00	450.68	-	-
23	230	10072262	01.47.04	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	UND	4.00	24.14	96.56	3.60	86.90	0.40	9.66	4.00	96.56	-	-
24	240	10072242	01.47.04	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	UND	1.00	44.20	44.20	0.90	39.78	0.10	4.42	1.00	44.20	-	-
SUBTOTAL								\$ 90,378.83	60.8%	\$ 54,988.81	39.2%	\$ 35,390.02	100.0%	\$ 90,378.83	0.0%	\$ -

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/2025
		Página 7 de 12

ANEXO 02

	Panel fotográfico	24/07/2025 
		
INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - GENERADOR DE SEÑALES ANALÓGICAS	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - MODULO DE ENTRENAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
		
INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - PROBADOR DE CABLE RED	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - SENSOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - JUEGO DE CABLES UTP

LOGISTICS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

Revisión: R0

Emisión: 24/07/25

Página 8 de 12

RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001375

Fecha y hora de emisión : 06/11/2025 03:17 PM

Fecha de inicio de Traslado : 07/11/2025

Punto de Partida AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado :Venda

Punto de llegada: AV 260 DE NOVIEMBRE NUEVA ESPERANZA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : LIC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Blones por transportar:

[illegible]

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGAS

Peso Bruto total de la carga: 120

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado:NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AHA689

Datos de los conductores:

Principal: VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 4500033243

JJC *-JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

ERNESTO YUPANQUI
JEFE DE ALMACEN DE CURA
0163 REPUBLICA DEL ECUADOR

DN1: 10054-770

LOGISTICALS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA
REGION: LIMA – IE REPUBLICA DEL ECUADOR

Revisión: R0

Emisión: 24/07/2025

Página 9 de 12



LOGISTICALS S.A.

RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001373

Fecha y hora de emisión : 08/11/2025 02:56 PM

Fecha de Inicio de Traslado : 08/11/2025

Punto de Partida : AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada : AV 260 DE NOVIEMBRE NUEVA ESPERANZA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : UJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	00079				UTP-C506-125 - KIT DE ENTRENADOR BASICO DE SISTEMA DE RED DE PC	UNIDAD (KIU)	1.00
2	NO	0001				UTP-C506-125 - PATCH PLANT BACKCABLE 24 PUERTOS ORGAN ETHERNET w/	UNIDAD (KIU)	1.00
3	NO	0002				UTP-C506-125 - ACCESS POINT FIBER NET WIRELESS DUAL BAND 802.11AC 1000 Mbps	UNIDAD (KIU)	1.00
4	NO	0003				UTP-C506-125 - NOTEBOOK HP 250 G4 CORE I5 4GB 320GB 250GB SSD 1TB	UNIDAD (KIU)	4.00
5	NO	0004				ACCESORIOS: GABINETE DE PISO 42W 51 UNO - POWER RACK 01 UNO - PATCH PANEL CAT 6 E1 UNO - BANCOS DE CABLES 01 UNO - MANTENIMIENTO AEROSOL 02 UNO - MANTENIMIENTO 02 UNO - ORGANIZADOR HORIZONTAL 01 UNO - CABLE RECTANGULAR DE RED 01 UNO - TAPAS RECTANGULARES DE RED 03 UNO - JACK MODULAR CAT 6 01 UNO - PATCH CORD CAT5E 2MT AZUL 04 UNO - PUS RAME CAT5E 01 UNO - CAPUCHA AZUL 4MB 01 UNO - CABLE UTP 20M - PUNCH DOWN TOOL 11 (01-2148) MARFOMA 01 UNO	UNIDAD (KIU)	1.00

Unidad de medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 100

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transporte programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AHA889

Datos de los conductores:

Principal: VILGAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 450003243

JJC - UJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.


ERNESTO VILGAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO

JEFE DE ALMACEN DE OBRA

0163 REMUNERACION DEL ECUADOR

DNI : 10034770

LOGISTICALS S.A.



BLASCO NUÑEZ PIQUET

GERENTE GENERAL

Revisión: R0

Emisión: 24/07/2025

Página 10 de 12



RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001374

Fecha y hora de emisión : 06/11/2025 03:07 PM

Fecha de inicio de Traslado : 07/11/2025

Punto de Partida AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de llegada: AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. SN A.H. NUEVA ESPERANZA IE REPUBLICA DEL ECUADOR - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA.

Datos del Destinatario : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Siemens por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	BGM-01				BLOCK DE CONTACTORES	UNIDAD (NU)	4.00
2	NO	FLA-01				FUENTE DE ALIMENTACIÓN S/N ATP3224360230 ATP3224360232 ATP3224360219 ATP3224360236 ATP3224360242 ATP3224360234 ATP3224360221 ATP3224360216 ATP3224360244 ATP3224360238 ATP3224360027 ATP3224360252	UNIDAD (NU)	1.00
3	NO	GND-01				GENERADOR DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES S/N 4180304884+9302 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000 4180304884+0000	UNIDAD (NU)	6.00
4	NO	KON-01				KIT DE CONECTIVIDAD KIT DE CONECTIVIDAD	UNIDAD (NU)	1.00
5	NO	KON-01				KIT DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS	UNIDAD (NU)	4.00
6	NO	KSE-01				KIT DE ROBOTICA ARDUINO	UNIDAD (NU)	4.00
7	NO	MBL-01				MODULO BLUETOOTH 01	UNIDAD (NU)	4.00
8	NO	MBL-02				MODULO BLUETOOTH 02	UNIDAD (NU)	4.00
9	NO	MCE-01				MODULO DE ENTRENAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS	UNIDAD (NU)	6.00
10	NO	PCC-01				PROBADOR DE CABLES DE RED	UNIDAD (NU)	6.00
11	NO	PLC-01				MODULO DE PLC	UNIDAD (NU)	4.00
12	NO	PRB-01				PROTOBOARD	UNIDAD (NU)	6.00
13	NO	PSE-01				PLATO DE SEÑALIZACION	UNIDAD (NU)	26.00
14	NO	PULS-01				PULSADOR INDUSTRIAL	UNIDAD (NU)	12.00
15	NO	REL-01				RELE PROGRAMABLE S/N SV-SGAS0AQR SV-SGAS0AQR SV-SGAS0AQR SV-SGAS0AQR SV-SGAS0AQR	UNIDAD (NU)	4.00
16	NO	SPK-01				SENSOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS 01	UNIDAD (NU)	4.00
17	NO	SPK-02				SENSOR DE PROXIMIDAD DE CAPACITIVOS 02	UNIDAD (NU)	4.00
18	NO	SPK-03				SENSOR FOTO ELECTRICO 03	UNIDAD (NU)	4.00
19	NO	TLM-06				MINI TALADRO PORTATIL	UNIDAD (NU)	8.00
20	NO	TRO-01				CONTACTOR TRIPOLAR	UNIDAD (NU)	6.00
21	NO	TRE-01				TARJETA ARDUINO UNO	UNIDAD (NU)	6.00
22	NO	UTP-01				JUEGO DE CABLES UTP	UNIDAD (NU)	1.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 100

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AH4889

Datos de los conductores:

Principal: VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719690

Número de licencia de conducir: Q48719887

Observaciones : OC 4500033243

LOGISTICALS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/2025
		Página 11 de 12

ANEXO 03



COTIZACION N° COT25-250317-032
17/03/25

JJC-PAQ05
COT SERVICIOS v.16

SEÑORES
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. P9
LIMA - LIMA - MIRAFLORES

LOGISTICALS S.A.
AV. TOMAS MARSANO 2601
LIMA 15038 - PERÚ
comercial@logisticals.com

ATN.: SR. GIORDANO CARBAJAL
REF.: PEIP - PAQUETE #05 (PAQ05)-SERVICIOS
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR

COD. ITEM	COD. JJC	DESCRIPCION ITEM	CANT.	PRECIO UNIT. US\$	PRECIO TOTAL US\$
		SERVICIOS + GASTOS GENERALES			
SVC-10		TOTAL SERVICIOS OPERATIVOS	1	31,620.33	31,620.33
		TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO (LIMA)		7,102.50	7,102.50
		INSTALACION FISICA EQUIPOS		6,510.63	6,510.63
		CONFIGURACION Y OPERATIVIDAD		13,864.08	13,864.08
		CAPACITACION UGEL		4,143.13	4,143.13
SVC-20		TOTAL GASTOS GENERALES	1	58,525.06	58,525.06
		TOTAL SERVICIOS + GASTOS GENERALES US\$			90,145.39

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. NO INCLUYEN IGV 18%.

CONDICIONES COMERCIALES	
VALIDEZ COT:	15 DIAS
PLAZO ENTREGA PRODUCTO:	60 A 90 DIAS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACENES / ESCUELAS
GARANTÍA:	SEGÚN ACUERDO / ANEXO ADJUNTO
FORMA DE PAGO:	100% A LA EJECUCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR	Emisión: 24/07/25
		Página 12 de 12

Logisticals

ANEXO 04

CARTA DE NOTIFICACION DE ARRIBO (CNA)

JJC DOC CNA-PAQ05-ROB301

FECHA (21/05/2025

SEÑORES:

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

LIMA.-

LOGISTICALS S.A.

Av. Tomás Marsano 2601

Lima 15038 - Perú

Atención Sr. Sixto Zapata

Sr. Giordano Carbajal

Referenc Adquisición Suministro Taller de Robotica para Escuelas Bicentenario - PAQ#05

COLEGIO REPUBLICA DE ECUADOR

Asunto: CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ARRIBO (CNA)

El que suscribe, Blasco Augusto Núñez Piquet, identificado con DNI N° 09383705, en calidad de representante legal de Logisticals S.A., con RUC N° 20160642549, domiciliada en Avenida Tomás Marsano 2601, Surquillo, Lima, Perú, se dirige a ustedes a fin de alcanzarles la presente **CARTA DE NOTIFICACION DE ARRIBO (CNA)** de los productos adjudicados a nuestros almacenes y solicitarles la respectiva **VISITA DE VALORIZACION (VAL#01)**, como se indica a continuación:

CUENTA	ALMACEN	CANTIDAD	FECHA	FECHA	FECHA TERMINO
A		PALLETS	ARRIBO	INICIO	ALMACEN
ALMAC			ALMACEN	ALMACEN	
#CTA-301	LOGISTICALS S.A. (TM1)	5	16/04/2025	21/05/2025	18/10/2025

Dirección Almacén: Av. Tomas Marsano 2601 - Surquillo

COD. PAQ	DESCRIPCION ITEM	CANT REQ O/C	CANT ARRIBO	PRECIO UNIT US\$	PRECIO TOTAL US\$
BCN-01	BLOCK DE CONTACTORES	4	4	40.81	163.22
FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION	11	11	1,300.00	14,300.00
KEM-38	KIT ESMERILADOR MULTIFUNCIONAL			356.42	-
PLC-01	MODULO DE PLC	4	4	2,697.04	10,788.16
PSL-01	PILOTO DE SEÑALIZACION	20	20	2.89	57.78
PULS-01	PULSADOR INDUSTRIAL	12	12	3.61	43.33
REL-01	RELÉ PROGRAMABLE	4	4	259.67	1,038.69
SPR-01	SENSOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS	4	4	68.67	274.66
SPR-02	SENSOR DE PROXIMIDAD DE CAPACITIVO	4	4	205.10	820.40
SPR-03	SENSOR FOTO ELECTRICO 03	4	4	247.78	991.12
TLV-05	MINI TALADRO PORTATIL	8	8	198.61	1,588.89
TRI-01	CONTACTOR TRIPOLAR	4	4	112.67	450.67
	MONTO TOTAL A VALORIZAR POR ARRIBO US\$				30,516.92

Valores expresados en dólares americanos. No incluyen IGV 18%. NO incluye servicios.

LOGISTICALS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Revisión: R0

Emisión: 24/07/25

P:

LOGISTICALS S.A.
Blasco Nuñez Piquet
Gerente General

ANEXO 05

Logistics

ACTA DE VISITA A ALMACEN
23/06/2025

SEÑORES:
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
LIMA.-

ATN: SR. SIXTO ZAPATA LLONTOP
REF. PAQUETE 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA PARA COLEGIOS BICENTENARIOS.
COLEGIO: I.E. REPUBLICA DE ECUADOR

LOGISTICALS, S.A.
Av. Tomás Marsano 2601
Lima 15038 - Perú
proyecto.pan05@logistics.com

#		COD. COLEGIO	COLEGIO	COD ITEM LOGS	COD ITEM JJC	DESCRIPCION	MARCA	PROVEEDOR	CANT	PRECIO UNIT US\$	% VALORIZADO	PRECIO UNIT US\$2
1	LPT-C506-ROB01	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB01	BCN-01	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	SCHNEIDER	CONELSAC	4.00	40.81	3.60	146.92
2	LPT-C506-ROB02	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB02	FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UNI-T	LR ELECTRONICS 19/ BKM 1				
3	LPT-C506-ROB05	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB05	GND-01	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01	TEKTRONIX	BKM ELECTRONICS				
4	LPT-C506-ROB06	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB06	KCN-01	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	HP ARUBA	MRTECNOLOGIES				
5	LPT-C506-ROB12	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB12	MBL-01	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	GENERICO	PARURO	4.00	116.48	3.60	419.33
6	LPT-C506-ROB13	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB13	MBL-02	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	GENERICO	PARURO	4.00	104.00	3.60	374.40
7	LPT-C506-ROB15	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB15	PCR-01	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	GENERICO	PARURO				
8	LPT-C506-ROB16	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB16	PLC-01	MODULO DE PLC PLC-01	SCHNEIDER	DARTE ELECTRICIDAD	4.00	2,697.04	3.60	9,709.34
9	LPT-C506-ROB17	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB17	PRTB-01	PROTOBOARD PRTB-01	GENERICO	PARURO	8.00	175.50	7.20	1,263.60
10	LPT-C506-ROB18	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB18	PSL-01	PILOTO DE SENALIZACION PSL-01	CAMSCO	CONELSAC	20.00	2.89	18.00	52.02
11	LPT-C506-ROB19	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB19	PULS-01	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	CAMSCO	CONELSAC	12.00	3.61	10.80	38.99
12	LPT-C506-ROB04	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB05	REL-01	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	SIEMENS	FCM	4.00	259.67	3.60	934.81
13	LPT-C506-ROB12	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB12	SPR-01	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	AUTONICS	RHONA PERU				
14	LPT-C506-ROB13	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB13	SPR-02	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	AUTONICS	RHONA PERU				
15	LPT-C506-ROB26	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB23	SPR-03	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	XUK - Multi - Sn	FCM	4.00	247.78	3.60	892.01
16	LPT-C506-ROB06	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB06	TLV-05	MINI TALADRO PORTATIL TLV-05	DREMEL	FERREMAX/VULTEC	8.00	198.61	7.20	1,429.99
17	LPT-C506-ROB27	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	#N/D	TRJ-01	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	SCHNEIDER	CONELSAC	4.00	112.67	3.60	405.61
18	LPT-C506-ROB27	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB17	TRJ-01	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	GENERICO	PARURO	4.00	24.14	3.60	86.90
19	LPT-C506-ROB27	C506	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB27	UTP-01	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	DIXON F/UTP CAT.6A	KROTON	1.00	44.20	0.90	39.78
										TOTAL VALORIZADO US\$ (NO INCLUYE IGV 18%)		15,793.70

COMENTARIOS:

VALORIZADO EL 90%

DIRECCION DE ALMACEN: AV. TOMAS MARSANO 2601 SURQUILLO.

PERSONA DE CONTACTO: RICARDO TORRES - JEFE DE LOGISTICA

TELEFONO DE CONTACTO: +51 996 531 561

CORREO DE CONTACTO: ricardo.torres@logistics.com

NOMBRE: Luis Lozano Peña
DNI: 40542806
FIRMA PEIP:

NOMBRE: Gonzalo García G.
DNI: 71948282
FIRMA JJC:

NOMBRE: Elengys Hualde Díaz
DNI: 002061431
FIRMA LOGISTICALS:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA PEIP:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA JJC:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA LOGISTICALS:




PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA
REGIÓN: LIMA – IE REPÚBLICA DEL ECUADOR

Revisión: R0

Emisión: 24/07/2025


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

ANEXO 05



ACTA DE VISITA A ALMACEN
24/07/2025

SEÑORES:
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
LIMA.-

ATN: SII. SIXTO ZAPATA LLONTOP
REF. PAQUETE 05 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA PARA COLEGIOS BICENTENARIOS.
COLEGIO: I.E. REPUBLICA DE ECUADOR

LOGISTICALS, S.A.
Av. Tomás Marsano 2601
Lima 15038 - Perú
proyecto.pag05@logistics.com

#		COD. COLEGIO	COLEGIO	COD ITEM LOGS	COD ITEM JJC	DESCRIPCION	MARCA	PROVEEDOR	CANT	PRECIO UNIT US\$	% VALORIZADO	PRECIO UNIT US\$2
1	LPT-CS06-ROB02	CS06	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB02	FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UNI-T	I.R ELECTRONIC'S 19/ BKM 1	12.00	1,300.00	1,170.00	14,040.00
2	LPT-CS06-ROB05	CS06	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB05	GND-01	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01	TEKTRONIX	BKM ELECTRONICS	8.00	2,340.00	2,106.00	16,848.00
3	LPT-S06-ROB14	CS06	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB14	MECE-01	MODULO DE ENTRENAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS	MCP	BKM ELECTRONICS	8.00	1,104.48	994.03	7,952.26
4	LPT-CS06-ROB15	CS06	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB15	PCR-01	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	GENERIC	PARURO	4.00	29.90	20.91	107.64
5	LPT-CS06-ROB12	CS06	I.E. REPUBLICA DE ECUADOR	ROB12	SPR-01	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	AUTONICS	RHONA PERU	4.00	68.67	61.80	247.21
COMENTARIOS: <i>PERO-UT: no constituye una validación por parte del paquete.</i>										TOTAL VALORIZADO US\$ (NO INCLUYE IGV 18%)		
VALORIZADO EL 90%										39,195.11		

DIRECCION DE ALMACEN: AV. TOMAS MARSANO 2601, SURQUILLO.
PERSONA DE CONTACTO: RICARDO TORRES - JEFE DE LOGISTICA
TELEFONO DE CONTACTO: +51 996 531 561
CORREO DE CONTACTO: ricardo.torres@logistics.com

Chadrita A. Portegui Pinedo
NOMBRE:
DNI: 4467863
FIRMA:

Elieny's Marielis Ruiz
NOMBRE:
DNI: 002061432
FIRMA:

Giancarlo García Gamaro
NOMBRE:
DNI: 71948282
FIRMA:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA:

Antonio Francisca Soto Ceruantes
NOMBRE:
DNI: 72712944
FIRMA:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA:

Certificado de firmas electrónicas:
EFABCBDCF-3A2B-409F-8E8B-76B47409DD1C



Firmado por

Firma electrónica

Blasco Augusto Nuñez Piquet
PER 09383705
bnunez@logisticsals.com

GMT-03:00 Lunes, 05 Enero, 2026 21:44:59
Identificador único de firma:
58207062-2A8D-445F-81EF-8253690B553F



JJC Contratistas Generales S.A

Av. Alfredo Benavides 768 Miraflores Lima Perú

Telf. (51-1) 614-1300 - Fax (51-1) 614-1285

e-mail comprador: giancarlos.pantoja@jjc.com.pe

R.U.C. : 20100163471

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

RUC/Prov.SAP: 20160642549 / 1000029260 "NO AFECTO A RETENCIÓN"

Dirección: TOMAS MARSANO 2601
SURQUILLO Perú

Teléfono:

Nro de

Fax:

e-mail: elienys.anez@logistics.com

PEDIDO DE COMPRA



Fecha 19.03.2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025

Doc|Crea|Lib:

Emitido por: Giancarlos Elvis Pantoja Llanos

Centro: 0163 IE REPÚBLICA ECUADOR

Almacén:

Condición de Pago: Pago 30 días (VER NOTA1)

Inconterms:

Moneda: Dólar USA

Dirección Entrega: AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. S/N A.H. NUEVA
ESPERANZA VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA

Item	Imp.	Articulo	Descripción	Cantidad	UDM	Fecha de Entrega	SOLPED	Pos. SOLPED	Precio	Sub-Total
01		10072236	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	4.000	UND	19.06.2025			40.8100	163.24
02		10072238	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	12.000	UND	19.06.2025			1,300.0000	15,600.00
03		10072241	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01	8.000	UND	19.06.2025			2,340.0000	18,720.00
04		10072244	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	1.000	UND	19.06.2025			394.0300	394.03
05		10072243	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	4.000	UND	19.06.2025			49.1800	196.72
06		10072246	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	1.000	UND	19.06.2025			14,394.8000	14,394.80
07		10072247	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	1.000	UND	19.06.2025			12,174.2000	12,174.20
08		10072245	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	4.000	UND	19.06.2025			325.0000	1,300.00
09		10072251	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	4.000	UND	19.06.2025			116.4800	465.92
10		10072252	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	4.000	UND	19.06.2025			104.0000	416.00
11		10072250	MOD ENTREN DE CIRCUITOS ELECTRON MECE-01	8.000	UND	19.06.2025			1,104.4800	8,835.84
12		10072255	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	4.000	UND	19.06.2025			29.9000	119.60
13		10072253	MODULO DE PLC PLC-01	4.000	UND	19.06.2025			2,697.0400	10,788.16
14		10072256	PROTOBOARD PRTB-01	8.000	UND	19.06.2025			175.5000	1,404.00
15		10072254	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	20.000	UND	19.06.2025			2.8900	57.80
16		10072257	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	12.000	UND	19.06.2025			3.6100	43.32
17		10072258	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	4.000	UND	19.06.2025			259.6700	1,038.68
18		10072260	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	4.000	UND	19.06.2025			68.6700	274.68
19		10072259	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	4.000	UND	19.06.2025			205.1000	820.40



JJC Contratistas Generales S.A

Av. Alfredo Benavides 768 Miraflores Lima Perú

Telf. (51-1) 614-1300 - Fax (51-1) 614-1285

e-mail comprador: giancarlos.pantoja@jjc.com.pe

R.U.C. : 20100163471

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

RUC/Prov.SAP: 20160642549 / 1000029260 "NO AFECTO A RETENCIÓN"

Dirección: TOMAS MARSANO 2601
SURQUILLO Perú

Teléfono:

Nro de

Fax:

e-mail: elienys.anez@logistics.com

PEDIDO DE COMPRA



Fecha 19.03.2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025

Doc|Crea|Lib:

Emitido por: Giancarlos Elvis Pantoja Llanos

Centro: 0163 IE REPÚBLICA ECUADOR

Almacén:

Condición de Pago: Pago 30 días (VER NOTA1)

Inconterms:

Moneda: Dólar USA

Dirección Entrega: AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. S/N A.H. NUEVA
ESPERANZA VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA

Item	Imp.	Articulo	Descripción	Cantidad	UDM	Fecha de Entrega	SOLPED	Pos. SOLPED	Precio	Sub-Total
20		10072261	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	4.000	UND	19.06.2025			247.7800	991.12
21		10072249	MINI TALADRO PORTATIL TLV-05	8.000	UND	19.06.2025			198.6100	1,588.88
22		10072237	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	4.000	UND	19.06.2025			112.6700	450.68
23		10072262	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	4.000	UND	19.06.2025			24.1400	96.56
24		10072242	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	1.000	UND	19.06.2025			44.2000	44.20

Sub-Total **90,378.83**

Otros Costos **0.00**

Valor de Venta **90,378.83**

Impuesto **16,268.19**

Total (Dólar USA) USD\$. **106,647.02**

Textos adicionales

01 - 10072236	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01
02 - 10072238	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01
03 - 10072241	GENERADOR SEÑALES ANALOG Y DIG GND-01
04 - 10072244	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01
05 - 10072243	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01
06 - 10072246	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01
07 - 10072247	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02
08 - 10072245	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01
09 - 10072251	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01
10 - 10072252	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02
11 - 10072250	MOD ENTREN DE CIRCUITOS ELECTRON MECE-01



JJC Contratistas Generales S.A

Av. Alfredo Benavides 768 Miraflores Lima Perú

Telf. (51-1) 614-1300 - Fax (51-1) 614-1285

e-mail comprador: giancarlos.pantoja@jjc.com.pe

R.U.C. : 20100163471

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

RUC/Prov.SAP: 20160642549 / 1000029260 "NO AFECTO A RETENCIÓN"

Dirección: TOMAS MARSANO 2601
SURQUILLO Perú

Teléfono:

Nro de

Fax:

e-mail: elienys.anez@logistics.com

PEDIDO DE COMPRA



4500033243

Fecha 19.03.2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025

Doc|Crea|Lib:

Emitido por: Giancarlos Elvis Pantoja Llanos

Centro: 0163 IE REPÚBLICA ECUADOR

Almacén:

Condición de Pago: Pago 30 días (VER NOTA1)

Inconterms:

Moneda: Dólar USA

Dirección Entrega: AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. S/N A.H. NUEVA
ESPERANZA VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA

Aprobador

TRINIDAD CONDOR

24.03.2025

JEFE DE LOGISTICA

Aprobador

RENATO AVILEZ

24.03.2025

GERENTE DE LOGISTICA