



Proyecto: “ IE FE Y ALEGRIA 24-PAQUETE 5 ESCUELAS BICENTENARIOS LIMA-PERU”

VALORIZACIÓN N° : 03 - JULIO-SEPTIEMBRE 2025 - CIERRE

CONTRATISTA	: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
SUBCONTRATISTA	: LOGISTICALS
RUC	: 20160642549
PEDIDO DE COMPRA	: 4500033246
ALCANCE	: TALLER ROBOTICO Y TECNOLOGICO
MONTO (SIN IGV)	: \$49,430.11
MONEDA	: DÓLAR USA
CENTRO DE COSTOS	: IE FE Y ALEGRIA 24
PERIODO	: 26/07/2025 AL 02/09/2025

CONCEPTO		\$
1	MONTO VALORIZADO	31,295.15
	- Monto valorizado bruto	31,295.15
2	AMORTIZACION POR ADELANTOS	0.00
	- En efectivo	0.00
	- Para materiales	0.00
3	MONTO FACTURABLE (1-2)	31,295.15
4	IMPUESTO I.G.V. (18%*3)	5,633.13
5	MONTO FACTURADO POR VALORIZ.(3+4)	36,928.28
6	RETENCIONES	0.00
	- Fondo de garantia valorización	0.00
	- Retención por fiel cumplimiento	0.00
7	MONTO NETO A PAGAR(5-6)	36,928.28
8	DESCUENTOS	0.00
	- Mano de obra	0.00
	- Materiales	0.00
	- Equipos	0.00
	- Seguridad	0.00
9	MONTO A RECIBIR (7-8)	36,928.28




JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(sello y firma)



ADMINISTRADOR DE OBRA
(sello y firma)



GERENTE DE OBRA
(sello y firma)



SUBCONTRATISTA
(sello y firma)



DESCRIPCION: TALLER ROBOTICO Y TECNOLÓGICO
PROVEEDOR: LOGISTICALS
N° DE ORDEN DE COMPRA 4500033246
PERIODO : 26/07/2025 AL 02/09/2025

Ítem	Cod.	Descripción	Und.	Cantidad Tiempo	Tarifa US\$	Total US\$	Acumulado Anterior		Valorización Presente		Valorización Acumulada		Saldo por Valorizar	
							UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$
1	10072243	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	4.00	49.18	196.72	0.00	0.00	4.00	196.72	4.00	196.72	0.00	0.00
2	10072251	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	IND	4.00	116.48	465.92	3.60	419.33	0.40	46.59	4.00	465.92	0.00	0.00
3	10072252	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	IND	4.00	104.00	416.00	3.60	374.40	0.40	41.60	4.00	416.00	0.00	0.00
4	10072262	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	IND	4.00	24.14	96.56	3.60	86.90	0.40	9.66	4.00	96.56	0.00	0.00
5	10072244	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	1.00	394.03	394.03	0.00	0.00	1.00	394.03	1.00	394.03	0.00	0.00
6	10072236	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	IND	4.00	40.81	163.24	3.60	146.92	0.40	16.32	4.00	163.24	0.00	0.00
7	10072238	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	IND	4.00	1,300.00	5,200.00	3.60	4,680.00	0.40	520.00	4.00	5,200.00	0.00	0.00
8	10072253	MODULO DE PLC PLC-01	IND	4.00	2,697.04	10,788.16	3.60	9,709.34	0.40	1,078.82	4.00	10,788.16	0.00	0.00
9	10072254	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	IND	20.00	2.89	57.80	18.00	52.02	2.00	5.78	20.00	57.80	0.00	0.00
10	10072257	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	IND	12.00	3.61	43.32	10.80	38.99	1.20	4.33	12.00	43.32	0.00	0.00
11	10072258	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	IND	4.00	259.67	1,038.68	3.60	934.81	0.40	103.87	4.00	1,038.68	0.00	0.00
12	10072260	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	IND	4.00	68.67	274.68	3.60	247.21	0.40	27.47	4.00	274.68	0.00	0.00
13	10072259	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	IND	4.00	205.10	820.40	0.00	0.00	4.00	820.40	4.00	820.40	0.00	0.00
14	10072261	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	IND	4.00	247.78	991.12	3.60	892.01	0.40	99.11	4.00	991.12	0.00	0.00
15	10072237	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	IND	4.00	112.67	450.68	3.60	405.61	0.40	45.07	4.00	450.68	0.00	0.00
16	10072246	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	1.00	14,394.80	14,394.80	0.00	0.00	1.00	14,394.80	1.00	14,394.80	0.00	0.00
17	10072247	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	1.00	12,174.20	12,174.20	0.00	0.00	1.00	12,174.20	1.00	12,174.20	0.00	0.00
18	10072245	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	4.00	325.00	1,300.00	0.00	0.00	4.00	1,300.00	4.00	1,300.00	0.00	0.00
19	10072255	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	IND	4.00	29.90	119.60	3.60	107.64	0.40	11.96	4.00	119.60	0.00	0.00
20	10072242	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	IND	1.00	44.20	44.20	0.90	39.78	0.10	4.42	1.00	44.20	0.00	0.00
SUBTOTAL A					US\$	49,430.11	US\$	18,134.96	US\$	31,295.15	US\$	49,430.11	US\$	0.00
GASTOS GENERALES														
						0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD						0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCUENTO COMERCIAL						0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						49,430.11	US\$	18,134.96	US\$	31,295.15	US\$	49,430.11	US\$	0.00

DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
2	RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00

contrato 100.00 100.00
retención 0.00
100.00

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CPC. ADOLFO SALAZAR CAMARGO
ADMINISTRADOR DE OBRA
MIG - FE Y ALEGRIA 20

JJC CONTRATISTAS GENERALES
JUAN CARLOS MUÑOZ PARRON
JEFE DE OFICINA TÉCNICA
MIG - FE Y ALEGRIA 20

JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(sello y firma)

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CARLOS PINATTE MENDOZA
Gerente de Obra
CIP 195462

GERENTE DE OBRA
(sello y firma)

LOGISTICALS S.A.
BLASCO MUÑOZ PIQUET
GERENTE GENERAL

SUBCONTRATISTA
(sello y firma)

fecha de Entrega	Cantidad	Guía de Remisión	Estatus
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	20	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	12	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1148	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1149	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1147	ENTREGADO



SUSTENTOS DE METRADOS

#	COD LOTE LOGS	COD. COLEGIO	COLEGIO	COD ITEM LOGS	COD ITEM JJC	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO UNIT US\$	% VALORIZADO	PRECIO UNIT US\$2
1	LPT-C504-ROB01	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB01	BCN-01	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	SCHNEIDER	4.00	40.81	0.40	16.32
2	LPT-C504-ROB02	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB02	FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UNI-T	4.00	1,300.00	0.40	520.00
3	LPT-C504-ROB16	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB16	PLC-01	MODULO DE PLC PLC-01	SCHNEIDER	4.00	2,697.04	0.40	1,078.82
4	LPT-C504-ROB18	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB18	PSL-01	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	CAMSCO	20.00	2.89	2.00	5.78
5	LPT-C504-ROB19	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB19	PULS-01	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	CAMSCO	12.00	3.61	1.20	4.33
6	LPT-C504-ROB20	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB20	REL-01	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	SIEMENS	4.00	259.67	0.40	103.87
7	LPT-C504-ROB21	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB21	SPR-01	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	AUTONICS	4.00	68.67	0.40	27.47
8	LPT-C504-ROB22	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB22	SPR-02	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	AUTONICS	4.00	205.10	4.00	820.40
9	LPT-C504-ROB21	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB21	SPR-01	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	AUTONICS	4.00	247.78	0.40	99.11
10	LPT-C504-ROB25	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB25	TRI-01	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	SCHNEIDER	4.00	112.67	0.40	45.07
11	LPT-C504-ROB06	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB06	KCN-01	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	MIKROTIK	1.00	394.03	1.00	394.03
12	LPT-C504-ROB12	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB12	MBL-01	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	GENERICO	4.00	116.48	0.40	46.59
13	LPT-C504-ROB13	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB13	MBL-02	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	GENERICO	4.00	104.00	0.40	41.60
14	LPT-C504-ROB15	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB15	PCR-01	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	GENERICO	4.00	29.90	0.40	11.96
15	LPT-C504-ROB26	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB26	TRJ-01	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	GENERICO	4.00	24.14	0.40	9.66
16	LPT-C504-ROB09	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB09	KETB-01	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01	GENERICO	1.00	14,394.80	1.00	14,394.80
17	LPT-C504-ROB10	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB10	KETB-02	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02	GENERICO	1.00	12,174.20	1.00	12,174.20
18	LPT-C504-ROB11	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB11	KRB-01	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01	GENERICO	4.00	325.00	4.00	1,300.00
19	LPT-C504-ROB27	C504	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB27	UTP-01	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	DIXON F/UTP CAT.6A	1.00	44.20	0.10	4.42
20	LPT-C504-ROB07	C505	I.E. FE Y ALEGRIA 25	ROB07	KCP-01	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01		4.00	49.18	4.00	196.72


31,295.15



JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(sello y firma)



ADMINISTRADOR DE OBRA
(sello y firma)



GERENTE DE OBRA
(sello y firma)



SUBCONTRATISTA
(sello y firma)



Fecha : 02.09.2025

Pedido : 4500033246

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001006603

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: EG07-00001150

CE:

Observaciones:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	10072243	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01	4.000	UND	49.18	196.72			
0002	10072244	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	1.000	UND	394.03	394.03			
0003	10072238	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	0.400	UND	1300.00	520.00			
0004	10072260	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	0.400	UND	68.68	27.47			
0005	10072259	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	4.000	UND	205.10	820.40			
0006	10072245	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01	4.000	UND	325.00	1300.00			

Total (Dólar USA)

3,258.62

Recibido:

Rudy Viguria Ibanez

DNI:

42301539

Firma:

Fecha : 02.09.2025

Pedido : 4500033246

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001006548

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: EG07-00001146

CE:

Observaciones:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	10072251	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	0.400	UND	116.48	46.59			
0002	10072252	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	0.400	UND	104.00	41.60			
0003	10072236	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	0.400	UND	40.80	16.32			
0004	10072253	MODULO DE PLC PLC-01	0.400	UND	2697.05	1078.82			
0005	10072254	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	2.000	UND	2.89	5.78			
0006	10072257	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	1.200	UND	3.61	4.33			
0007	10072255	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	0.400	UND	29.90	11.96			

Total (Dólar USA)

1,205.40


Recibido:

Rudy Viguria Ibanez

DNI:

42301539

Firma:



Fecha : 02.09.2025
 Pedido : 4500033246 Proveedor: LOGISTICALS S.A.


Entrada de Mercancías 5001006602
 101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO
 G/R: EG07-00001147
 CE:

Observaciones:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	10072262	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	0.400	UND	24.15	9.66			
0002	10072258	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	0.400	UND	259.68	103.87			
0003	10072261	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	0.400	UND	247.78	99.11			
0004	10072237	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	0.400	UND	112.68	45.07			
0005	10072242	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	0.100	UND	44.20	4.42			

Total (Dólar USA) 262.13

Recibido: Rudy Viguria Ibanez
 DNI: 42301539
 Firma:





JJC Contratistas Generales S.A.
0162 FE Y ALEGRÍA 24

Pag. 1 de 1

Fecha : 02.09.2025

Pedido : 4500033246

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001006562

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: EG07-00001149

CE:

Observaciones:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	10072246	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01	1.000	UND	14394.80	14394.80			

Total (Dólar USA)

14,394.80

Recibido:

Rudy Viguria Ibanez

DNI:

42301539

Firma:



JJC Contratistas Generales S.A.
0162 FE Y ALEGRÍA 24

Pag. 1 de 1

Fecha : 02.09.2025

Pedido : 4500033246

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001006565

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: EG07-00001148

CE:

Observaciones:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	10072247	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02	1.000	UND	12174.20	12174.20			

Total (Dólar USA)

12,174.20

Recibido:

Rudy Viguria Ibanez

DNI:

42301539

Firma:

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 1 de 12

INFORME DE VALORIZACIÓN DE LA I.E FE Y ALEGRIA 24

SUBCONTRATISTA: LOGISTICALS S.A.

CLIENTE: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A


LOGISTICALS S.A.

BLASCO NÚÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL


JJC ♦ JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CARLOS PINATITE MENDOZA
Gerente de Sitio
CIP 135482

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 2 de 12

Contenido

1. DATOS GENERALES	3
2. ANTECEDENTES	3
3. EXPEDIENTE DE VALORIZACIÓN.....	3
3.1. DETALLE DE VALORIZACIÓN	4
3.2. MAPEO DE AVANCE.....	4
3.3. PANEL FOTOGRAFICO	4
3.4. CALIDAD	4
4. CONCLUSIONES.....	4


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL


JJC JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CARLOS PINATTE MENDOZA
Gerente de Sitio
CIP 135482

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRIA 24		Emisión: 24/07/25
			Página 3 de 12

1. DATOS GENERALES

- 1.1. Obra: ESCUELAS BICENTENARIO
- 1.2. Institución Educativa: I. E FE Y ALEGRIA 24
- 1.3. Ubicación: AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI KM.
28 VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA PERU
- 1.4. Contrato: SUMINISTRO E INSTALACION DE
TALLER ROBOTICA, INFORMATICA Y ELECTRONICA
- 1.5. Orden de Servicio: 4500033246
- 1.6. Subcontratista: LOGISTICALS S, A
- 1.7. Inicio de actividades: SEGÚN CRONOGRAMA DE JJC
- 1.8. Culminación contractual: SEGÚN CRONOGRAMA DE JJC

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CARLOS PINATTE MENDOZA
Gerente de Sitio
CIP 135482

LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

2. ANTECEDENTES

- Con fecha 14 de marzo del 2025, la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A mediante notifica la adjudicación por los trabajos de **“SUMINISTRO ROBOTICO, INFORMATICO Y ELECTRONICA”**
- Con fecha 14/03/2025, se inicia las actividades correspondientes a la Institución Educativa I. E FE Y ALEGRIA 24.

3. EXPEDIENTE DE VALORIZACIÓN

El Subcontratista en cumplimiento de sus obligaciones ha presentado la cuantificación económica del avance de la ejecución de la obra.

- Numero de Valorización: N°003-CIERRE
- Periodo: del 26/07/2025 al 02/09/2025

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 4 de 12

3.1. DETALLE DE VALORIZACIÓN

- El día 24-07-2025 el equipo de **JJC Contratistas Generales S.A.**, junto con el PEIP y Logísticals, realizaron la primera visita de valorización en los almacenes destinados para el Proyecto Escuelas Bicentenarias.
- La valorización se realizó por medio de muestreos aleatorios de los lotes arribados al almacén del Proyecto Escuelas Bicentenarias.
- En vista de la necesidad del proyecto, se realiza la entrega de los ítems indicados en el Anexo#01 al colegio **I.E FE Y ALEGRÍA 24** de acuerdo con la orden de despacho enviada por **JJC Contratistas Generales S.A**
- En el Anexo #01: Se anexa el formato de Valorización de JJC y detalle de valorización.
- En el Anexo #02 se puede visualizar el Panel fotográfico de la visita de valorización #01, realizada el 24/07/2025 y la entrega de los ítems en el colegio **I.E FE Y ALEGRÍA 24** con fecha **02/09/2025**, se puede visualizar el Panel fotográfico con las Guías de Remisión de los ítems entregados.

3.2. MAPEO DE AVANCE

- No aplica para este evento de valorización.

3.3. PANEL FOTOGRAFICO

- En vista de que los ítems fueron entregados directamente a obra, no existe un reporte fotográfico de los mismos, sin embargo, en el Anexo #02 se puede visualizar las Guías de Remisión de los ítems entregados

3.4. CALIDAD

- No aplica para este evento de valorización.

4. CONCLUSIONES

- Conforme a lo detallado en el presente informe, , la presente valorización de cierre se realiza según la conformidad de los ítems entregados en **I.E FE Y ALEGRÍA 24**, sustentada con las guías de remisión firmada por el gerente de sitio (ver anexo #02).


JJC CONTRATISTAS GENERALES
JUAN CARLOS FLORES RAMIREZ
JEFE DE OFICINA TÉCNICA
CAP 16026
0167 FE Y ALEGRÍA 24


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NÚÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL


	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRIA 24		Emisión: 24/07/25
			Página 5 de 12

ANEXO 01**VALORIZACIÓN N° : 03 - JULIO-SEPTIEMBRE 2025 - CIERRE**

CONTRATISTA	: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
SUBCONTRATISTA	: LOGISTICALS
RUC	: 20160642549
PEDIDO DE COMPRA	: 4500033246
ALCANCE	: TALLER ROBOTICO Y TECNOLOGICO
MONTO (SIN IGV)	: \$49,430.11
MONEDA	: DÓLAR USA
CENTRO DE COSTOS	: IE FE Y ALEGRIA 24
PERIODO	: 26/07/2025 AL 02/09/2025

CONCEPTO		\$
1	MONTO VALORIZADO	31,295.15
	- Monto valorizado bruto	31,295.15
2	AMORTIZACION POR ADELANTOS	0.00
	- En efectivo	0.00
	- Para materiales	0.00
3	MONTO FACTURABLE (1-2)	31,295.15
4	IMPUESTO I.G.V. (18%*3)	5,633.13
5	MONTO FACTURADO POR VALORIZ.(3+4)	36,928.28
6	RETENCIONES	0.00
	- Fondo de garantía valorización	0.00
	- Retención por fiel cumplimiento	0.00
7	MONTO NETO A PAGAR(5-6)	36,928.28
8	DESCUENTOS	0.00
	- Mano de obra	0.00
	- Materiales	0.00
	- Equipos	0.00
	- Seguridad	0.00
9	MONTO A RECIBIR (7-8)	36,928.28


JJC CONTRATISTAS GENERALES
JUAN CARLOS MO FLORES RAMIREZ
JEFE DE OFICINA TECNICA
CAP-1166026
8163 FE Y ALEGRIA 24


LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Revisión: R0

Emisión: 24/07/25

Página 6 de 12

LOGISTICALS S.A.

BLASCO NUÑEZ PIQUEU

GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS GENERALES

JUAN CARLOS MOTILONES RAMIREZ

JEFE DE OFICINA TECNICA

CAPITULO 24

8147 PFT ALEGRIA 24


ANEXO 01

Item	Cod.	Descripción	Und.	Cantidad	Tarifa US\$	Total US\$	Acumulado Anterior		Valorización Presente		Valorización Acumulada		Saldo por Valorizar	
							UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$
1	10072243	KIT COMPONENTES COMPLEMENTARIOS KCP-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	4.00	49.18	196.72	0.00	0.00	4.00	196.72	4.00	196.72	0.00	0.00
2	10072251	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	IND	4.00	116.48	465.92	3.60	419.33	0.40	46.59	4.00	465.92	0.00	0.00
3	10072252	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	IND	4.00	104.00	416.00	3.60	374.40	0.40	41.60	4.00	416.00	0.00	0.00
4	10072262	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	IND	4.00	24.14	96.56	3.60	86.90	0.40	9.66	4.00	96.56	0.00	0.00
5	10072244	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	1.00	394.03	394.03	0.00	0.00	1.00	394.03	1.00	394.03	0.00	0.00
6	10072236	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	IND	4.00	40.81	163.24	3.60	146.92	0.40	16.32	4.00	163.24	0.00	0.00
7	10072238	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	IND	4.00	1,300.00	5,200.00	3.60	4,680.00	0.40	520.00	4.00	5,200.00	0.00	0.00
8	10072253	MODULO DE PLC PLC-01	IND	4.00	2,697.04	10,788.16	3.60	9,709.34	0.40	1,078.82	4.00	10,788.16	0.00	0.00
9	10072254	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	IND	20.00	2.89	57.80	18.00	52.02	2.00	5.78	20.00	57.80	0.00	0.00
10	10072257	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	IND	12.00	3.61	43.32	10.80	38.99	1.20	4.33	12.00	43.32	0.00	0.00
11	10072258	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	IND	4.00	259.67	1,038.68	3.60	934.81	0.40	103.87	4.00	1,038.68	0.00	0.00
12	10072260	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	IND	4.00	68.67	274.68	3.60	247.21	0.40	27.47	4.00	274.68	0.00	0.00
13	10072259	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	IND	4.00	205.10	820.40	0.00	0.00	4.00	820.40	4.00	820.40	0.00	0.00
14	10072261	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	IND	4.00	247.78	991.12	3.60	892.01	0.40	99.11	4.00	991.12	0.00	0.00
15	10072237	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	IND	4.00	112.67	450.68	3.60	405.61	0.40	45.07	4.00	450.68	0.00	0.00
16	10072246	KIT ENTRENADOR BASICO 01 KETB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	1.00	14,394.80	14,394.80	0.00	0.00	1.00	14,394.80	1.00	14,394.80	0.00	0.00
17	10072247	KIT ENTRENADOR DE REDES 02 KETB-02 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	1.00	12,174.20	12,174.20	0.00	0.00	1.00	12,174.20	1.00	12,174.20	0.00	0.00
18	10072245	KIT DE ROBOTICA ARDUINO KRB-01 El Kit debe de contar con todos los accesorios indicados en el TDR.	IND	4.00	325.00	1,300.00	0.00	0.00	4.00	1,300.00	4.00	1,300.00	0.00	0.00
19	10072255	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	IND	4.00	29.90	119.60	3.60	107.64	0.40	11.96	4.00	119.60	0.00	0.00
20	10072242	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	IND	1.00	44.20	44.20	0.90	39.78	0.10	4.42	1.00	44.20	0.00	0.00
SUBTOTAL A					US\$	49,430.11	US\$	18,134.96	US\$	31,295.15	US\$	49,430.11	US\$	0.00
GASTOS GENERALES					0.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
UTILIDAD					0.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DESCUENTO COMERCIAL					0.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
						49,430.11	US\$	18,134.96	US\$	31,295.15	US\$	49,430.11	US\$	0.00

fecha de Entrega	Cantidad	Guia de Remisión	Estatus
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	20	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	12	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1147	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1148	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1149	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1150	ENTREGADO
2/09/2025	4	EG07-1146	ENTREGADO
2/09/2025	1	EG07-1147	ENTREGADO

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 7 de 12

ANEXO 02

		
INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - 23/06/2025 MODULO BUETOOTH 01 MBL-01 - VALORIZACION 01	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - 23/06/2025 MODULO BUETOOTH 02 MBL-02 - VALORIZACION 01	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - 02/06/2025 TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01
 	 	
INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - 23/06/2025 BLOCK DE CONTACTORES - VALORIZACION 01	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - 23/06/2025 MODULO DE PLC PLC-01 - VALORIZACION 01	INGRESO ALMACEN TM1 - TOMAS MARSANO 2601 - SURQUILLO - 23/06/2025 PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01 - VALORIZACION 01

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 9 de 12



LOGISTICALS S.A.

Fecha y hora de emisión : 01/09/2025 06:30 PM

RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001146

Fecha de inicio de Traslado : 02/09/2025

Punto de Partida : AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de llegada : AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI KM. 28 IE FE Y ALEGRÍA 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	26033				block de conexiones	UNIDAD (NLU)	4.00
2	NO	26488				modulo de plc	UNIDAD (NLU)	4.00
3	NO	0359				Plataforma industrial 04 amarillo, 04 rojo, 04 verde	UNIDAD (NLU)	12.00
4	NO	0366				PIRÓTO de señalización LED 04 amarillo, 04 verde, 04 rojo, 04 azul, 04 blanco	UNIDAD (NLU)	30.00
5	NO	26593				protector DE CABLE DE RED	UNIDAD (NLU)	6.00
6	NO	26215				MODULO DE BLUETOOTH PARA ARDUINO TIPO HC-05	UNIDAD (NLU)	6.00
	NO	26214				MODULO DE BLUETOOTH PARA ARDUINO TIPO HC-05	UNIDAD (NLU)	6.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 20

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal:

Número de placa: AHA889

Datos de los conductores:

Principal:

VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : ODD N° 2025-00218 OC PEDIDO 4500033246



JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
RUDY PACHECO
DIRECCIÓN DE ASESORIA
0162 FE Y ALEGRÍA 24
DNI 42301539
02-09-25



JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
ELADIO ANGEL RAMIREZ CAVERO
GERENTE DE SITIO
C.P. 0.300



JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CPC ADOLFO SALAZAR CAMARGO
ADMINISTRADOR DE OBRA
0162 - FE Y ALEGRÍA 24

Esta es una representación impresa sin valor tributario de la Guía de Remisión Electrónica generada en el sistema de la SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL.

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 10 de 12



LOGISTICALS S.A.

Fecha y hora de emisión : 02/09/2025 08:14 AM

RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001147

Fecha de Inicio de Traslado : 02/09/2025

Punto de Partida : AV. TOMAS MARSANO NRO. 2801 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de llegada : AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI KM. 28 fe y alegría 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	32061				SENSOR FOTO ELÉCTRICO 62	UNIDAD (NÚ.)	4.00
2	NO	292				ACILE PROGRAMABLE	UNIDAD (NÚ.)	4.00
3	NO	26542				CONECTOR TRIPOLAR	UNIDAD (NÚ.)	4.00
4	NO	26552				TARJETA ARDUINO	UNIDAD (NÚ.)	4.00
5	NO	137				JUIGO DE CABLES VTP	UNIDAD (NÚ.)	1.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 10

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transporte programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AH4889

Datos de los conductores:

Principal: VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : OCC 4500033246

11C 4 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JJC ADOLFO SALAZAR CAMARGO
ADMINISTRADOR DE OBRA
0182 - FE Y ALEGRÍA 24

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
RUDY VILLARBA BARRERA
JEFE DE ALMACEN
0182 - FE Y ALEGRÍA 24
DNI 42301579
02-09-25
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JULIO ANGEL RAMIREZ CAVERO
GERENTE DE SITIO
CIP 63001

Esta es una representación impresa sin valor tributario de la Guía de Remisión Electrónica generada en el sistema de la SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA
REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24

Revisión: R0

Emisión: 24/07/25

Página 11 de 12



LOGISTICALS S.A.

RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001148

Fecha y hora de emisión : 02/09/2025 08:22 AM

Fecha de inicio de Traslado : 02/09/2025

Punto de Partida : AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada : AV JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 28 SAN GABRIEL ALTO
I.E. FE Y ALEGRÍA 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 29100163471

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partido arancelario	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	0907E				UTP-C598-124 - KIT DE ENTRENADOR DE REDES Y CABLEADO	UNIDAD (NLS)	1,00
2	NO	0907				UTP-C599-124 - SWITCH PLANET RACK/EABLE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET / 24PWR / 1500/100/100/100 / 4000/100/100/100	UNIDAD (NLS)	2,00
3	NO	0902				UTP-C592-49 - HUB/ESWITCH HP 24G 3A, CORB 18 4GB DORA, 2500B 500, 1TB SATA, 1440 HD LED XVA, WINDOWS / SERE, CND1156101 CND1104402	UNIDAD (NLS)	2,00
4	NO	0903				UTP-C593-124 - RACK DE PISO - 02 UND / POWER RACK 8 TORRES - 02 UND / PATCH PANEL CAT 6 - 02 UND	UNIDAD (NLS)	1,00
5	NO	0904				ACCESORIOS: TABLERO DE MELAMINA ARMADO - 1 UND / BASE ANCLAJE PARA KIT DE REDES Y CABLEADO - 1 UND / BANDERAS ARIAS - 4 UND / ORGANIZADORES HORIZONTALES - 2 UND / ORGANIZADORES VERTICALES DOBLES - 2 UND / JALIS MODULAR CAT 6 - 8 UND / CABLES PATCH CORD - 8 UND / KIT DE HERRAMIENTAS (VALIETA AZUL) - 2 UND / CABLE UTP 30 METROS / CONECTORES RJ45 / 15 UND / CARPETA AZUL, BURE - 15 UND	UNIDAD (NLS)	1,00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 100

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transporte programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AHA889

Datos de los conductores:

Principal: VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 4500033246 / I.E. FE Y ALEGRÍA 24

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
RUDY YIGURIA RAMIREZ
JEFE DE ALEGRÍA 24
0180 - FE Y ALEGRÍA 24
DNI 42301539
02-09-25

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JHON ANGE RAMIREZ CAVERO
GERENTE DE SITIO
CP 6300

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CPC. ADOLFO SALAZAR CAMARGO
ADMINISTRADOR DE OBRA
0182 - FE Y ALEGRÍA 24

Esta es una representación impresa sin valor tributario de la Guía de Remisión Electrónica generada en el sistema de la SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

INFORME

11

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 12 de 12



LOGISTICALS S.A.

RUC N°20160642549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001149

Fecha y hora de emisión : 02/09/2025 08:36 AM

Fecha de inicio de Traslado : 02/09/2025 Punto de Partida : AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta Punto de Llegada : AV JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 28 SAN GABRIEL ALTO
I.E. FE Y ALEGRÍA 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : JIC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	00379				ETP-C209-120 - KIT DE ENTRENADOR BANDA DE SISTEMA DE RED DE PC	UNIDAD (KIA)	1.00
2	NO	0001				ETP-C209-120 - SWITCH PLANET RACKCABLE 24 PUERTOS (GIGABIT ETHERNET / SERIE ASM-52202900)	UNIDAD (KIA)	1.00
3	NO	0002				ETP-C209-120 - ACCESS POINT WIRELESS DUAL BAND POE AC1200 - 34RHE - CAQ31280459	UNIDAD (KIA)	1.00
4	NO	0003				ETP-C209-120 - ROTATORIO 2000 M/L CABLE 2.400 DSHN 2500R 2500 17R BATA 1/4" 1/4" LEO 6VIA WINDOWS / SERIE CND1344H10 CND1344H10 CND1344H10 CND1344H10	UNIDAD (KIA)	4.00
5	NO	0004				ETP-C209-120 - GABINETE DE PISO 12RU / INCLUDE POWER RACK - 01 UND / PATCH PANEL CAT 6 (INCLUDE JACKS) - 01 UND / BANDEJAS GRANDES DESLIZABLES - 01 UND / BANDEJAS AERIAS PLAS - 02 UND / BANDEJAS PLAS 02 UND / ORGANIZADOR HORIZONTAL - 01 UND / CAJAS RECTANGULARES DE RED - 03 UND / TAPAS RECTANGULARES DE RED - 03 UND / JACK MODULAR CAT 6 - 03 UND / PATCH CORD CAT6 3M7 A2L 04 UND / PLUG RJ45 CAT6 08 UND / CARPUNTA A2L RJ45 08 UND / CABLE UTP 20 METROS	UNIDAD (KIA)	1.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 150

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado Privado Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AHA889

Datos de los conductores:

Principal: VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 4500033246 / I.E. FE Y ALEGRÍA 24

JIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

RUDY ANGELA BLANCO
JEFE DE ALMACEN
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
DNI 42301539
02-09-25

JIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

LILIA ANGELA RAMIREZ CAVERO
GERENTE DE SITIO
C.P. 6300

JIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CPC AUGUSTO SALAZAR CAMACHO
ADMINISTRADOR DE OBRA
VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Esta es una representación impresa sin valor tributario de la Guía de Remisión Electrónica generada en el sistema de la SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 13 de 12



LOGISTICALS S.A.

RUC N°20160842549
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00001150

Fecha y hora de emisión : 02/09/2025 10:14 AM

Fecha de inicio de Traslado : 02/09/2025

Punto de Partida : AV. TOMAS MARSANO NRO. 2601 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada : AV JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 28 SAN GABRIEL ALTO
I.E. FE Y ALEGRÍA 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20100163471

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	0001				KIT DE CONECTIVIDAD / MICROKIT RISCAPROCOMED-CAP AC AP	UNIDAD (N/L)	1.00
2	NO	0002				INDICADOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS D1 / SENSOR INDUCT SPANIT PRO-150N	UNIDAD (N/L)	4.00
3	NO	0003				SENSOR DE PROXIMIDAD DE CAPACITIVOS D2 / SENSOR CAPACITANT CPOB-150N	UNIDAD (N/L)	4.00
4	NO	0004				KIT DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS	UNIDAD (N/L)	4.00
5	NO	0005				KIT DE ROBO/ICARDUINO	UNIDAD (N/L)	4.00
6	NO	0006				FUENTE DE ALIMENTACION / FUENTE DE ALIMENTACION DTP-33051 / SCRC	UNIDAD (N/L)	4.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 50

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AHAB88

Datos de los conductores:

Principal: VILCAMANGO BECERRA VIDAL AMADEO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46719887

Número de licencia de conducir: Q46719887

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 4560033246 / I.E. FE Y ALEGRÍA 24

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
NUEVO VIGORZA BLANCO
JEFE DE ALMACEN
0102 - FE Y ALEGRÍA 24
DNI 42901539
02-09-25

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CPC, ADOLFO SALAZAR SAMARGO
ADMINISTRADOR DE OBRA
0102 - FE Y ALEGRÍA 24

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JL. JOSE ANGEL RAMIREZ CAVERO
GERENTE DE SITIO
0102 - FE Y ALEGRÍA 24

Esta es una representación impresa sin valor tributario de la Guía de Remisión Electrónica generada en el sistema de la SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 15 de 12

Logisticals

COTIZACION N° COT25-30125-08
20/03/2025

SEÑORES
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. P9
LIMA - LIMA - MIRAFLORES

JJC-PAQ05
ROB v.05

LOGISTICALS S.A.
AV. TOMAS MARSANO 2601
LIMA 15038 - PERÚ
comercial@logisticals.com

ATN.: SR. SÓCRATES HUERTA CRUZ / GIORDANO CARBAJAL
REF.: PEIP - PAQUETE #05 (PAQ05) / ROBOTICA
I.E. FE Y ALEGRÍA 24

COD. ITEM	COD. JJC	DESCRIPCION ITEM	CANT.	PRECIO UNIT. US\$	PRECIO TOTAL US\$
		SUMINISTRO			
ROB01	BCN-01	BLOCK DE CONTACTORES	4	40.81	163.22
ROB02	FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION	4	1,300.00	5,200.00
ROB03	FV-30	FUENTE DE VOLTAJE		500.00	-
ROB04	GF-29	GENERADOR DE FUNCIONES (ARBITRARIO, 25MHZ, DOS		2,340.00	-
ROB05	GND-01	GENERADOR DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES		2,340.00	-
ROB06	KCN-01	KIT DE CONECTIVIDAD	1	394.03	394.03
ROB07	KCP-01	KIT DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS	4	49.18	196.73
ROB08	KEM-38	KIT ESMERILADOR MULTIFUNCIONAL		356.42	-
ROB09	KETB-01	KIT ENTRENADOR BASICO 01	1	14,394.80	14,394.80
ROB10	KETB-02	KIT ENTRENADOR DE REDES 02	1	12,174.20	12,174.20
ROB11	KRB-01	KIT DE ROBOTICA ARDUINO	4	325.00	1,300.00
ROB12	MBL-01	MODULO BUETOOTH 01	4	116.48	465.92
ROB13	MBL-02	MODULO BUETOOTH 02	4	104.00	416.00
ROB14	MECE-01	MODULO DE ENTRENAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS		1,104.48	-
ROB15	PCR-01	PROBADOR DE CABLES DE RED	4	29.90	119.60
ROB16	PLC-01	MODULO DE PLC	4	2,697.04	10,788.16
ROB17	PRTB-01	PROTOBOARD		175.50	-
ROB18	PSL-01	PILOTO DE SEÑALIZACION	20	2.89	57.78
ROB19	PULS-01	PULSADOR INDUSTRIAL	12	3.61	43.33
ROB20	REL-01	RELÉ PROGRAMABLE	4	259.67	1,038.69
ROB21	SPR-01	SENSOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS 01	4	68.67	274.66
ROB22	SPR-02	SENSOR DE PROXIMIDAD DE CAPACITIVOS 02	4	205.10	820.40
ROB23	SPR-03	SENSOR FOTO ELECTRICO 03	4	247.78	991.12
ROB24	TLV-05	MINI TALADRO PORTATIL		198.61	-
ROB25	TRI-01	CONTACTOR TRIPOLAR	4	112.67	450.67
ROB26	TRJ-01	TARJETA ARDUINO UNO	4	24.14	96.56
ROB27	UTP-01	JUEGO DE CABLES UTP	1	44.20	44.20
		TOTAL SUMINISTRO US\$	92		49,430.08
		SERVICIOS + GASTOS GENERALES			
SVC-10		TOTAL SERVICIOS OPERATIVOS	1	3,105.00	3,105.00
		TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO (LIMA)		690.00	690.00
		INSTALACION FISICA EQUIPOS		632.50	632.50
		CONFIGURACION Y OPERATIVIDAD		1,380.00	1,380.00
		CAPACITACION		402.50	402.50
SVC-20		TOTAL GASTOS GENERALES	1	3,954.41	3,954.41
		TOTAL SERVICIOS + GASTOS GENERALES US\$			7,059.41
		TOTAL PROPUESTA ECONOMICA US\$			56,489.48

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 16 de 12



ANEXO 04

CARTA DE NOTIFICACION DE ARRIBO (CNA)

JJC DOC CNA-PAQ05-ROB301

FECHA (21/05/2025

SEÑORES:

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
LIMA.-

LOGISTICALS S.A.

Av. Tomás Marsano 2601
Lima 15038 - Perú

Atención Sr. Sixto Zapata
Sr. Giordano Carbajal

Referenc Adquisición Suministro Taller de Robotica para Escuelas Bicentenario - PAQ#05
COLEGIO FE Y ALEGRIA 24

Asunto: CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ARRIBO (CNA)

El que suscribe, Blasco Augusto Núñez Piquet, identificado con DNI N° 09383705, en calidad de representante legal de Logisticals S.A., con RUC N° 20160642549, domiciliada en Avenida Tomás Marsano 2601, Surquillo, Lima, Perú, se dirige a ustedes a fin de alcanzarles la presente **CARTA DE NOTIFICACION DE ARRIBO (CNA)** de los productos adjudicados a nuestros almacenes y solicitarles la respectiva **VISITA DE VALORIZACION (VAL#01)**, como se indica a continuación:

CUENTA A ALMACEN	ALMACEN	CANTIDAD PALLETS	FECHA ARRIBO ALMACEN	FECHA INICIO ALMACEN	FECHA TERMINO ALMACEN
#CTA-301	LOGISTICALS S.A. (TM1)	5	16/04/2025	21/05/2025	18/10/2025

Dirección Almacén: Av. Tomas Marsano 2601 - Surquillo

COD. PAQ	DESCRIPCION ITEM	CANT REQ O/C	CANT ARRIBO	PRECIO UNIT US\$	PRECIO TOTAL US\$
BCN-01	BLOCK DE CONTACTORES	4	4	40.81	163.22
FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION	4	4	1,300.00	5,200.00
KEM-38	KIT ESMERILADOR MULTIFUNCIONAL			356.42	-
PLC-01	MODULO DE PLC	4	4	2,697.04	10,788.16
PSL-01	PILOTO DE SEÑALIZACION	20	20	2.89	57.78
PULS-01	PULSADOR INDUSTRIAL	12	12	3.61	43.33
REL-01	RELÉ PROGRAMABLE	4	4	259.67	1,038.69
SPR-01	SENSOR DE PROXIMIDAD DE INDUCTIVOS	4	4	68.67	274.66
SPR-02	SENSOR DE PROXIMIDAD DE CAPACITIVO	4	4	205.10	820.40
SPR-03	SENSOR FOTO ELECTRICO 03	4	4	247.78	991.12
TLV-05	MINI TALADRO PORTATIL			198.61	-
TRI-01	CONTACTOR TRIPOLAR	4	4	112.67	450.67
MONTO TOTAL A VALORIZAR POR ARRIBO US\$					19,828.03

Valores expresados en dólares americanos. No incluyen IGV 18%. NO incluye servicios.



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Revisión: R0

Emisión: 24/07/25

Página 17 de 12

CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA

REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRIA 24

Logistics

ANEXO 05

ACTA DE VISITA A ALMACEN
23/06/2025

SEÑORES:
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
LIMA.-

ATN: SR. SIXTO ZAPATA LLONTOP
REF. PAQUETE 05 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA PARA COLEGIOS BICENTENARIOS.
COLEGIO: I.E. FE Y ALEGRIA 24

LOGISTICALS, S.A.
Av. Tomás Marsano 2601
Lima 15038 - Perú
proyecto_pag05@logistics.com

#	COD LOTE LOGS	COD. COLEGIO	COLEGIO	COD ITEM	COD ITEM JJC	DESCRIPCION	MARCA	PROVEEDOR	CANT	PRECIO UNIT US\$	% VALORIZADO	PRECIO UNIT US\$2
1	LPT-CS09-ROB01	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB01	BCN-01	BLOCK DE CONTACTORES BCN-01	SCHNEIDER	CONELSAC	4.00	40.81	3.60	146.92
2	LPT-CS09-ROB02	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB02	FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UNI-T	I.R ELECTRONIC'S 19/ BKM				
3	LPT-CS09-ROB16	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB16	PLC-01	MODULO DE PLC PLC-01	SCHNEIDER	DARTE ELECTRICIDAD	4.00	2,697.04	3.60	9,709.34
4	LPT-CS09-ROB18	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB18	PSL-01	PILOTO DE SEÑALIZACION PSL-01	CAMSCO	CONELSAC	20.00	2.89	18.00	52.02
5	LPT-CS09-ROB19	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB19	PULS-01	PULSADOR INDUSTRIAL PULS-01	CAMSCO	CONELSAC	12.00	3.61	10.80	38.99
6	LPT-CS09-ROB20	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB20	REL-01	RELÉ PROGRAMABLE REL-01	SIEMENS	FCM	4.00	259.67	3.60	934.81
7	LPT-CS09-ROB21	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB21	SPR-01	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	AUTONICS	RHONA PERU				
8	LPT-CS09-ROB22	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB22	SPR-02	SENSOR DE PROX DE CAPACITIVOS 02 SPR-02	AUTONICS	RHONA PERU				
9	LPT-CS09-ROB21	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB21	SPR-01	SENSOR FOTO ELECTRICO 03 SPR-03	AUTONICS	RHONA PERU	4.00	247.78	3.60	892.01
10	LPT-CS09-ROB25	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB25	TRI-01	CONTACTOR TRIPOLAR TRI-01	SCHNEIDER	CONELSAC	4.00	112.67	3.60	405.61
11	LPT-CS09-ROB06	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB06	KCN-01	KIT DE CONECTIVIDAD KCN-01	MIKROTIK	GRUPO BRANDED				
12	LPT-CS09-ROB12	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB12	MBL-01	MODULO BUETOOTH 01 MBL-01	GENERICO	PARURO	4.00	116.48	3.60	419.33
13	LPT-CS09-ROB13	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB13	MBL-02	MODULO BUETOOTH 02 MBL-02	GENERICO	PARURO	4.00	104.00	3.60	374.40
14	LPT-CS09-ROB15	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB15	PCR-01	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	GENERICO	PARURO				
15	LPT-CS09-ROB26	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB26	TRJ-01	TARJETA ARDUINO UNO TRJ-01	GENERICO	PARURO	4.00	24.14	3.60	86.90
16	LPT-CS09-ROB27	C509	I.E. FE Y ALEGRIA 24	ROB27	UTP-01	JUEGO DE CABLES UTP UTP-01	DIXON F/UTP CAT.6A	KROTON	1.00	44.20	0.90	39.78
COMENTARIOS:										TOTAL VALORIZADO US\$ (NO INCLUYE IGV 18%)		13,100.11
VALORIZADO EL 90%												
DIRECCION DE ALMACEN: AV. TOMAS MARSANO 2601. SURQUILLO.												
PERSONA DE C/ LPT--												
TELEFONO DE CONTACTO: +51 996 531 561												
CORREO DE CONTACTO: ricardo.torres@logistics.com												

NOMBRE: Luis Levano Peña
DNI: 40548806
FIRMA PEIP:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA PEIP:

NOMBRE: Giovanni González G.
DNI: 71948282
FIRMA JJC:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA JJC:

NOMBRE: Evelyn H. H. H.
DNI: 0070614137
FIRMA LOGISTICALS:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA LOGISTICALS:

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – IE FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 24/07/25
		Página 18 de 12

Logisticals

ACTA DE VISITA A ALMACEN
24/07/2025

SEÑORES:
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
LIMA -

ATN: SR. SIXTO ZAPATA LLONTOP
REF. PAQUETE 05 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALLER DE ROBÓTICA, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA PARA COLEGIOS BICENTENARIOS.
COLEGIO: I.E. FE Y ALEGRÍA 24

LOGISTICALS, S.A.
Av. Tomás Marsano 2601
Lima 15038 - Perú
proyecto.meq05@logisticals.com

ANEXO 05

#	COD LOTE LOGS	COD. COLEGIO	COLEGIO	COD ITEM	COD ITEM JJC	DESCRIPCION	MARCA	PROVEEDOR	CANT	PRECIO UNIT US\$	% VALORIZADO	PRECIO UNIT US\$2
1	LPT-CS09-ROB02	CS09	I.E. FE Y ALEGRÍA 24	ROB02	FTA-01	FUENTE DE ALIMENTACION FTA-01	UNI-T	LR ELECTRONIC'S 19/ BKM 1	4.00	1,300.00	3.60	4,680.00
2	LPT-CS09-ROB21	CS09	I.E. FE Y ALEGRÍA 24	ROB21	SPR-01	SENSOR DE PROX DE INDUCTIVOS 01 SPR-01	AUTONICS	RHONA PERU	4.00	66.67	3.60	247.21
3	LPT-CS09-ROB15	CS09	I.E. FE Y ALEGRÍA 24	ROB15	PCR-01	PROBADOR DE CABLES DE RED PCR-01	GENERICO	PARURO	4.00	29.90	3.60	307.64
TOTAL VALORIZADO US\$ (NO INCLUYE IGV 18%)											-	5,094.85

COMENTARIOS: *PRP-UR: no constituye una validación por parte del paquete.*
VALORIZADO EL 90%

DIRECCION DE ALMACEN: AV. TOMAS MARSANO 2601. SURQUILLO.
PERSONA LPT-
TELEFONO DE CONTACTO: +51 996 531 563
CORREO DE CONTACTO: ricardo.torres@logisticals.com

Chadinda A. Rodríguez Pinocho
NOMBRE:
DNI: 4467863
FIRMA:

Elieyris Haricelis Ruiz
NOMBRE:
DNI: 007061432
FIRMA:

Giancarlo Bancia Gamara
NOMBRE:
DNI: 71948202
FIRMA:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA:

Antonio Francisco Soto Cervantes
NOMBRE:
DNI: 72712444
FIRMA:

NOMBRE:
DNI:
FIRMA:

Certificado de firmas electrónicas:
EA27B4006-850F-4AD6-BC0B-60F414874404



Firmado por

Firma electrónica

Juan Carlos Iro Flores Ramirez
PER 41005142
juancarlos.flores@jjc.com.pe

GMT-03:00 Martes, 27 Enero, 2026 13:51:03
Identificador único de firma:
AD6AB72C-113E-4847-99A8-A06123D1D850

Blasco Augusto Nuñez Piquet
PER 09383705
elienys.anez@logisticsals.com

GMT-03:00 Martes, 27 Enero, 2026 12:59:04
Identificador único de firma:
BE899A46-7645-4760-9633-E0AA5F13E53D

Adolfo Adrian Salazar Camargo
PER 08511864
adolfo.salazar@jjc.com.pe

GMT-03:00 Martes, 27 Enero, 2026 10:30:44
Identificador único de firma:
0AD7DF47-B5C6-4FB2-8EDF-3AD9888A3428

Carlos Pinatte Mendoza
PER 44642426
carlos.pinatte@jjc.com.pe

GMT-03:00 Martes, 27 Enero, 2026 10:03:28
Identificador único de firma:
8F891844-5F05-41B0-8473-CDA45DB55D5E